

設置確認書

FAX 送付先
072-265-9008

本体の設置に関しては、設置担当者が行います。
お客様ご自身での本体設置はせずに、代理店担当者をお待ちください

| | | | |
|-------|------|------|------|
| フリガナ | | 登録番号 | |
| お客様氏名 | | | |
| フリガナ | 〒 | - | |
| ご住所 | 都道府県 | 市町村 | |
| | | | |
| ご連絡先 | 自宅 | - | 携帯 - |

| ※設置時のチェック項目※ (水漏れ原因の注意事項) | チェック欄 |
|---|-------|
| 1. 本体を 安定した所 に置き、 直接5ℓ の水を入れ、冷温水共、通水する (温水が出るまでに、10秒~30秒程かかる場合があります) | |
| 2. 本体背部の水抜き口の説明と、ネジ止めの確認 | |
| 3. フロートスイッチの可動部のチェック(取り付け時は、緩みのないように締める) | |
| 4. フィルターを取り付け、整水器にゆがみのないように本体に取り付ける | |
| 5. 整水器に、ミネラル水が溜まっている事を 確認してから電源 を入れる (通電時、サーバー本体から音がする場合がありますが問題ありません) | |
| 6. 空焚き、水漏れ に関する注意事項の説明 (電源を入れたまま給水をしないで、本体内の水が無くなると、 故障の原因 となります) | |
| 7. ミネラルウォーターの作り方とフィルターのお手入れ方法の説明 | |
| 8. 問い合わせシールの貼り付け | |

「概要書面」の内容と「設置時のチェック項目」を確認し、同意した上で署名・捺印致します

| | | |
|-------|---|---|
| 設置完了日 | 月 | 日 |
| 設置代理店 | | 印 |
| TEL | - | - |

| |
|-------------|
| お客様確認 署名・捺印 |
| 署名 |
| 印 |



株式会社 Quonクオン

〒592-8341 大阪府堺市西区浜寺船尾町東4-66

☎ 0120-009-027 TEL:072-265-9009 FAX:072-265-9008

http://quon-mineral.com E-mail:info@quon-mineral.com

※ 設置が完了しましたら、
速やかにFAXもしくは
郵送にてお送り下さい。